


Số: 166 /TB-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa**



Ngày 15/3/2019, vào lúc 09 giờ 30, tại trụ sở làm việc UBND huyện Cam Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, đại diện các Sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Cam Lâm; Ban Quản lý dự án 85 và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 85 báo cáo tình hình thực hiện công tác bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa, Sở Giao thông vận tải báo cáo văn bản số 499/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 08/3/2019, UBND huyện Cam Lâm báo cáo văn bản số 1011/UBND ngày 01/3/2019, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên kết luận như sau:

1. Về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư tại thị trấn Cam Đức và xã Suối Cát: Yêu cầu UBND huyện Cam Lâm rà soát quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, làm văn bản trình Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trên cơ sở đó Sở tham mưu UBND tỉnh thông qua Hội đồng nhân tỉnh vào kỳ họp gần nhất dự kiến trong tháng 4/2019. Lưu ý, quy mô diện tích của mỗi khu tái định cư khoảng 02 ha để đảm bảo hiệu quả đầu tư và dự phòng phục vụ bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn; xem xét việc bố trí tái định canh cho các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng, chính sách theo quy định pháp luật; việc xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Cam Lâm thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư nêu trên theo quy định của Luật Đầu tư công và các Luật khác có liên quan.

3. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Cam Lâm lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc khi lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy định.

4. Yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 tiến hành bàn giao cọc mốc giới giải toả trên thực địa (bắt đầu từ ngày 20/4/2019 cho đến ngày 29/4/2019 là kết thúc) cho UBND huyện Diên Khánh quản lý và triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư theo quy định (trừ một số khu vực đặc biệt trên tuyến sẽ bàn giao trước ngày 30/5/2019).

5. Huyện uỷ Cam Lâm, UBND huyện Cam Lâm tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân về mục tiêu của Dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Nhà nước để tạo sự đồng thuận cao, hạn chế đơn thư khiếu nại trong quá trình triển khai thực hiện.

6. UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã chịu trách nhiệm trong việc quản lý hiện trạng về nhân khẩu, đất đai, công trình, cây trồng trong phạm vi giải toả thực hiện Dự án (quay phim, chụp ảnh, ghi chép,..) để làm cơ sở đối chiếu khi tiến hành kiểm kê lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, không để xảy ra tình trạng tách khẩu, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép,...và không trung thực trong kê khai của các hộ dân gây phức tạp tình hình và làm chậm tiến độ cho công tác giải phóng mặt bằng.

7. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Thông báo này để phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh “báo cáo”;
- TT UBND tỉnh “báo cáo”;
- Huyện uỷ Cam Lâm;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: TH,KT,KGVS;
- Lưu: VT,VC,HM,KN,TV,TN,CN; 29

C/BTGT cao tốc bắc nam cam lâm/18-3-2019/170

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Khắc Hà**